



OBS: SKAL UDFYLDES

VED OPSTART AF NY UNIT.

Ved installation af leasing unit skal denne formular udfyldes af VVS montøren og indsendes til Skive Fjernvarme straks efter arbejdet er afsluttet.

Installationsadresse: _____ Dato: _____
Bygningsejer: _____ VVS inst.: _____
Veksler type/model: _____ Montør: _____

Ved konvertering fra anden brændsel: Olie ☐ Gas ☐ Træpiller ☐ Fast brændsel ☐

Ved udskiftning af fjernvarme unit: Alder gl.unit: _____ år. Type: _____

Er varmeanlægget primært: Radiatorer ☐ Primært gulvvarme ☐

Ved radiatoranlæg:

Er radiatorer kontrolleret i forhold til ydelse (kun ved konvertering) Ja ☐ Nej ☐

Radiatoranlæg: 1-strengs ☐ 2-strengs ☐ Passer termostater til rad. anlæg: Ja ☐ Nej ☐

Er radiatorventiler med forindstilling kontrolleret iht. rumstørrelse Ja ☐ Nej ☐

Er radiatorer og rør skyldet grundigt igennem inden opstart: Ja ☐ Nej ☐

Er der påfyldt fjernvarmevand på varmeanlæg: Ja ☐ Nej ☐

Er der monteret snavsamler på centralvarmesiden: Ja ☐ Nej ☐

Bemærk:

Såfremt opstartsrapporten ikke udfyldes og indsendes til Skive Fjernvarme inden 14 dage efter opstart, vil Skive Fjernvarme forbeholde sig ret til at informere kunden om at Skive Fjernvarme ikke har modtaget denne og derfor ikke kan vurdere muligheden for god drift i fremtiden.



Tekst display på ECL 110/310		Menupunkt	Setpunkt. ECL 110, 120 & 310	Kontrolleret, Sæt X/ny værdi
Temperatur		Forsiden		
			22	
Mode		Forsiden		
	Auto			
	Komfort			
Fremløbtemp./hældning		2175		
	Gl. radiatoranlæg		1,4	
	Nyere rad. anlæg		1,2	
	Gulvvarme		0,5	
	1-strengsanlæg		0,8 til 1,1 **	
Fremløbtemp./forskydning		2176	0 for ECL 110	
** Hvis huset kun har 1-strengsanlæg kan anlægget ændres til returstyring (Spørg Skv. Fjv.)				
Fremløbtemp./ max. temp		2178		
	Gl. radiatoranlæg		60	
	Nyere rad. anlæg		55	
	Gulvvarme		35	
	1-strengsanlæg		45-55	
Fremløbtemp./ min. temp		2177		
	Ældre beboere		35	
	Yngre beboere		20 - 30	
Applikation / knækpunkt		7162		
Ældre og/eller tunge bygninger		45		
Nye og/eller lette bygninger		40		

Er udeføler placeret, så den ikke får direkte sollys eller anden varmepåvirkning	Ja:	Nej:
Er brugsvandstemperatur indstillet til ca. 45 – 50 gr. C	Ja:	Nej:
Er der cirkulation på det varme brugsvand	Ja:	Nej:
Er cirkulationspumpe til varmt brugsvand ur og/eller termostattyret	Ja:	Nej:
Er snavssamler monteret på centralvarmesiden med kuglehaner på begge sider	Ja:	Nej:

Er der tvivl om indstilling af unit kan Skive Fjernvarme kontaktes på telefon 97 52 09 66.